

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
БРОЈ: П-404-1-31/2019-11
ДАНА: 15.04.2020. ГОДИНЕ
ЖИТИШТЕ

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА -
за додатне радове- за израду прикључака на канализациону мрежу у насељеном
месту Житиште, број П-404-1-31/2019-9

1. **НАРУЧИЛАЦ:** Општина Житиште, Цара Душана 15, 23210 Житиште, МБ 08030715 ПИБ 102159550.
2. **ВРСТА НАРУЧИОЦА:** Орган јединице локалне самоуправе.
3. **ОПИС РАДОВА:** Додатни радови на изради прикључака на канализациону мрежу у насељеном месту Житиште. Природа и обим радова и основна обележја: Снижавање нивоа подземне воде, набавка и уградња чепова, косе рачве и ПВЦ канализационих шахтова. Место извршења радова: Житиште. Ознака из класификације делатности: Сектор Е – област 37 - уклањање отпадних вода, 45232410 - Радови на канализационој мрежи.
4. **ПРВОБИТНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА:** 5.981.450,00 динара без ПДВ-а, односно 7.177.740,00 динара са ПДВ-ом.
5. **ИЗМЕЊЕНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА:** 6.579.275,00 динара без ПДВ-а односно 7.895.130,00 динара са ПДВ-ом.
6. **РАЗЛОЗИ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА:**
На основу члана 11. постојећег Уговора бр. П-404-1-31/2019-9 од 15.10.2019. године и Дописа извођача на признавање вишкова - мањкова радова по одређеним позицијама бр. 1304/20 од 13.04.2020. године са прегледом вишкова и мањкова радова. Увидом у техничку спецификацију и стварних потреба на градилишту приликом извођења радова, дато је образложење од стране стручног Надзора бр. 06/08-4 од 15.04.2020. године да је неопходно да се изведу радови где ће на основу тога биће утврђен кумулативни вишак радова у износу од 597.825,00 динара у односу на вредност првобитно уговорених радова. Вишкови односно мањкови радова представљају објективан разлог за измену уговора, будући да су сагласно Посебним узансама о грађењу, вишкови радови сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 11. горе наведеног уговора.

ОПШТИНА ЖИТИШТЕ:
Митар Вучуревић, председник општине

